

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6810467	

ESECUTRICE:	SIELTE S.p.A
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRESIVO DI GAMBETTOLA ⁴
SEDE:	VIA ANTONIO GRAMSCI, 37 - GAMBETTOLA

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CABLATA E WIRELESS NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI GAMBETTOLA.

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.4 del 26/10/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6810467	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

I lavori sono sostanzialmente ultimati, ad eccezione di piccole attività di carattere secondario e marginale, che non incidano sull'uso e la funzionalità del sistema realizzato, e che verranno comunque garantite _____

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre
- Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.4 del 26/10/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: <u>6810467</u>	

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente POLINI FRANCESCO
 in qualità di COLLAUDATORE
 incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAMBETTOLA
 con sede a GAMBETTOLA in via ANTONIO GRAMSCI, 37
 telefono 0547 657876 email FOIC81500Q@ISTRUZIONE.IT
 ed eventuale PEC FOIC81500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa
 con numero ordine 6810467, data ordine 12/05/2022
 progetto esecutivo con codice commessa n° _____
 CIG 7743547D2, CUP D99J27008320006
 (eventuale SAL _____)

DICHIARA


- Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
 Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI Vodafone (mandataria del RTI) / Converge S.p.A. (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

GAMBETTOLA
26/01/2023

Timbro e Firma


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di 1° grado
 Via Gramsci, 37 47035 GAMBETTOLA (FC)
 Tel. 0547 657874 FAX 0547 56771

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.4 del 26/10/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC)

Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771

C.F. 90041230401 - C.Mecc. FOIC81500Q

E-mail: foic81500q@istruzione.it; foic81500q@pcc.istruzione.it

Sito Scuola: www.scuolegambettola.edu.it

CUP: D99J21008320006

Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313

Prot. vedi segnatura di protocollo

Gambettola, 26 gennaio 2023

VERBALE DI COLLAUDO

- VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR);
- VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – , Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020 – FESR REACT EU -Realizzazione di reti Locali cablate e wireless nelle scuole” 2014-2020 - Asse V – Priorità d'investimento : 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.
- VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 66.897,22;
- VISTO l'O.D.A. 6810467 Prot. n. 3178 del 12/05/2022 tramite la Convenzione CONSIP Reti Locali 7, nonché la determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gambettola di cui al Prot. n. 3177 del 12/05/2022, emesse in relazione al Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313— CUP D99J21008320006- CIG convenzione 7743543DD2 -CIG derivato 915531334B - per un importo totale di fornitura di Euro 60.754,87 (IVA inclusa);
- VISTO l'Allegato tecnico di variante in corso d'opera Convenzione Consip Reti Locali 7 lotto 2 del 27/06/2022 di Vodafone Spa ricevuta in data 12 luglio 2022 dove si comunica la modifica di alcuni apparati non disponibili con altri equivalenti;
- VISTA l'accettazione Prot. n. 4475 del 18/07/2022 di questo Istituto a seguito di valutazione positiva prot. n. 4472 del 18/07/2022 da parte del Progettista Prof. Matteo Sirotti;
- VISTA la nota di questo Istituto Prot. n.4763 del 19/08/2022 con la quale viene trasmesso l'importo della fornitura rideterminato in € 49.781,86 IVA esclusa (€ 60.733,87 IVA compresa)

Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2023, alle ore 10,00 alla presenza di:

- Docente Polini Francesco Collaudatore nell'ambito del Progetto PON/FESR “13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313” in rappresentanza e su incarico dell'Istituto Comprensivo di Gambettola, incarico Prot. n. 9190 del 07/12/2021,

- Sig. Lavino Camillo in rappresentanza e su incarico dell'Azienda VODAFONE ITALIA SPA e SIELTE SPA di ROMA,

E' presente alle operazioni il Sig. Sirotti Matteo, Progettista del Progetto PON/FESR "13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313", in rappresentanza e su incarico dell'Istituto Comprensivo di Gambettola, incarico Prot. n. 9189 del 07/12/2021.

Si procede alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature di cui al Progetto Esecutivo e preventivo economico definitivo.

Il collaudo è consistito nelle seguenti operazioni:

1. verifica della fornitura dei prodotti,
2. verifica dell'installazione fisica dei prodotti "a regola d'arte" nel rispetto di tutte le normative vigenti,
3. verifica alimentazione delle apparecchiature attive,
4. misurazione attraverso apposito strumento di certifica, dei valori di velocità delle parti wired (cablate) quindi connettorizzazione dei plug,
5. verifica circa l'effettiva copertura wireless delle aree coinvolte,
6. test di tutte le funzionalità di tutti i software della fornitura.

Dalle prove eseguite è risultato che:

- a) i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento,
- b) i materiali impiegati sono tutti di buona qualità,
- c) le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza e sono sostanzialmente ultimate, ad eccezione di piccole attività di carattere secondario e marginale, che non inficiano sull'uso e la funzionalità del sistema realizzato, e che verranno comunque garantite,
- d) la fornitura è conforme a quanto richiesto,
- e) la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi,
- f) sono presenti tutti gli accessori.

CONSEGNA

L'esecuzione con esito positivo delle prove di collaudo, sopra descritte, costituisce l'idoneità all'impiego del prodotto, nonché l'atto formale di consegna definitiva del prodotto stesso, nel suo luogo di installazione e di utilizzo.

Il committente sottoscrivendo il presente verbale:

- conferma la totale disponibilità e funzionalità del prodotto, nonché la sua accettazione;
- si impegna a far rispettare l'uso corretto del prodotto e a mantenere il corretto livello di buon funzionamento e stato di conservazione, secondo quanto previsto dalle istruzioni di uso e manutenzione.

Luogo	Data	Firma Committente Collaudatore	Firma Installatore
GAMBETTOLA (FC) Sc.Infanzia G. Amati , Via Don Luigi Sturzo n.15 Sc.Infanzia C. Collodi , Via Padre Vicinio da Sarsina n.1 Sc.Infanzia L'Aquilone , Via Viole n. 18 Sc.Infanzia G. Rodari , Via Soprarigossa n. 528 Sc.Primaria G.Pascoli , Via Antonio Gramsci n. 37 Sc.Secondaria di I grado I.Nievo , P.za XV Ottobre 1944, n. 1	26/01/2023	Istituto Comprensivo di Gambettola Via Gramsci n. 37, 47035 Gambettola (FC) Polini Francesco Firma 	Vodafone Italia spa Via Jervis n.13, 10015 Ivrea (TO) Ditta esecutrice: Sielte SPA ROMA Lavino Camillo Firma 